

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
по благоустройству и ЖКХ
_____ О.И. Киселев
« ____ » _____ 2026 года

ОТЧЕТ

о работе отдела дорожной деятельности и благоустройства за 2025 год

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

В соответствии с возложенными на отдел задачами, деятельность отдела дорожной деятельности и благоустройства (далее - Отдел) осуществляется по следующим направлениям:

1. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения городского округа город Кулебаки.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функциональных парковок (парковочных мест).
3. Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа.
4. Организация водоотведения на территории городского округа.

В своей деятельности отдел руководствуется Федеральными, областными и местными НПА.

1. Организация дорожной деятельности

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения планируется администрацией городского округа по результатам обследования автомобильных дорог, общественных обсуждений в пределах выделенных денежных ассигнований с учетом технического состояния дорог.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог, утвержденных Постановлением администрации г.о.г Кулебаки от 07.04.2016г. № 660 (в ред. от 18.07.2023 № 1513) на территории округа расположено:

296,318 км автомобильных дорог

- г. Кулебаки – 143,766 км

- ТУ1 – 70,19 км

- ТУ2 – 82,362 км,

Из них (293,868 км):

С твердым покрытием 93,573 км, в т.ч.

- Асфальтобетонное покрытие –68,1215км

- Шлаковое (щебеночное) -25,451км

Со шлака /грунтовым покрытием – 202,7456

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, **не отвечающих нормативным требованиям**, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2025 года - 95,5% (2024г года составляет – **88,5%.**)

Автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием, находящиеся в **удовлетворительном состоянии** составляет **13,34 км – 19,6%** от общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием.

В рамках МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы», подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» (далее Подпрограмма) выполнены мероприятия на общую сумму **114 112,34 тыс. руб.** в т.ч. **25428,55** тыс.руб. – средства областного бюджета.

Всего за 2025 год отремонтировано **5,160км** автомобильных дорог г.о.г Кулебаки (2024год отремонтировано 2,3 км дорог округа), на общую сумму –**56023,48. в т.ч. о/б- 25428,55 тыс. руб.**, в т.ч. г. Кулебаки – 1,8км; ТУ1 – 1,92; ТУ2 – 1,44км

Отремонтированы:

в г. Кулебаки:

В текущем году, по итогам конкурсной процедуры по выбору подрядной организации, в рамках Областной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области и Муниципальной программы «Развитие транспортной системы г.о.г Кулебаки на 2018-2027 годы», отремонтированы: участок автомобильной дороги ул. Восстания (от ул. Серова до ул. Суворова, общей протяженностью 0,830км; участок ул. Бутова (от ул. Восстания до ул. Ст. Разина) – 0,500км; ул. Кирюхина – 0,356км; подъезд к д/с Светлячок – 0,115км. Всего – 1,8км.

На дорогах частного сектора со шлаковым и грунтовым покрытием, в рамках содержания, выполнялись работы с применением асфальтовой крошки, образованной при ремонте дорог и шлака силами АО «Русполимет».

В зимний период выполнялась регулярная очистка дорог для обеспечения беспрепятственного проезда.

На а/дороге ул. Маяковского силами АО «Русполимет» установлены автобусные

павельоны в количестве 2 единиц.

В рамках текущего содержания на дорогах с усовершенствованным покрытием выполнен ямочный ремонт и ремонт картами, замена дорожных знаков и другие работы, в зимний период проводились работы по очистке дорог от снега и обработке противогололедными материалами, на отведенное место под складирование вывезено около 3000тн снега. Общая сумма затрат на содержание дорог округа составила –более 64,0млн.руб. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в части достижения значений показателя «Улучшение качества среды для для жизни в опорных населенных пунктах» федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» отделом проведена комплексная работа по проведению инвентаризации улично-дорожной сети опорно населенного пункта г. Кулебаки с занесением данных в ФГИС СКДФ. В соответствии с Перечнем автомобильных дорог местного значения опорного населенного пункта г. Кулебаки, включенных в расчет компонента «Увеличение доли улично-дорожной сети в ОНП показателя Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» до 2030 года необходимо отремонтировать 16 км автомобильных дорог: ул. Суворова, ул. Бунтарская, ул. Труда, ул. Ст. Разина, ул. Маяковского, ул. Песочная, ул. Ульянова, ул. Л. Толстого и др.

На основании проведенных общественных обсуждений, на 2026 год в рамках Государственной программы запланированы работы по ремонту участка ул. Суворова (от ул. Фрунзе до ул. Восстания). Сметная стоимость объекта составляет **16975,12 тыс.руб., в т.ч. 11071,4тыс.руб.-** дополнительные ассигнования за счет акцизов на нефтепродукты на субсидии на ремонт автодорог общего пользования местного значения.

Областные дороги:

– Три моста на автомобильной дороге **Владимир-Муром-Арзамас (Кулебаки — Гремячево):**

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Подрядной организацией Акционерное общество «Ремонт тоннелей и мостов» (АО «РТМ», г. Москва) по заказу Главного управления автомобильных дорог (ГКУ НО «ГУАД») с 2024 года выполняется реконструкция 2-х мостовых сооружений: на въезде в Шилокшу через реку Шилокша и в середине Ломовки через одноимённую реку. Реконструкция мостов, начатая осенью 2024 года, по контракту должна быть завершена осенью 2026 года.

В 2025 году заключен государственный контракт между ГКУ НО «ГУАД» и ПАО «Дорис» на капитальный ремонт а/дороги 22 ОП РЗ К-0079 Владимир-Муром-Арзамас с мостом через р. Леметь (р.п. Гремячево). Срок завершения капитального ремонта – ноябрь 2026 года.

Четвертый мост протяженностью 100 м, возводится через реку Тёшу в районе Молочной фермы ООО «ДСК «Гранит» (Н. Новгород»).

Строительные работы по сооружению нового моста через Тёшу, начатые осенью 2024 года, должны быть завершены в конце ноября 2026 года.

В рамках Государственного контракта между ПАО «Дорисс» и Главным управлением автомобильных дорог Нижегородской области в рамках проекта в 2025 году отремонтированы участки автомобильных дорог в г.Кулебаки:

- Владимир – Муром – Арзамас км157+277 – км 178+867 (21,6км)

- Владимир – Муром – Арзамас км 212+000 – км 218+010 (6,0км)

- Кулебаки – Валтово – Салавирь - Петров Мост км 0+000- 3+604, 4+020 – 17+140 км(16,7км) в городе Навашино и городе Кулебаки.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функциональных парковок (парковочных мест).

Мероприятия в данном направлении выполняются в рамках МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2027 годы» Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»(далее Подпрограмма), руководствуясь Федеральным закон №443-ФЗ"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и № 196-ФЗ от 10. "О безопасности дорожного движения".

Общая сумма мероприятий на конец отчетного года составила **10 796,10 тыс.руб., в т.ч. 4 850,54 тыс.руб – средства областного бюджета. Исполнение мероприятий Подпрограммы составило – 100%**

В результате чего:

- выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки в количестве 4693,3м²

- все пешеходные переходы исполнены в соответствии с современными требованиями: разметка на пешеходных переходах нанесена в желто-белом исполнении;

- установлены Искусственные неровности на ул. Восстания (в р-не АО «Русполимет», ул. Воровского, 29;

- установлены дорожные знаки, в количестве 22 ед.;

- выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений (установка ограждений и светофоров Т7) на ул. Маяковского – ул. Догадина в р-не школы № 7 (40 п.м. ограждения); на ул. Воровского (в р-не школы №1) – (36 п.м. ограждения)

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» - выполнен ремонт участка тротуара по ул. улицы Бутова (от ул. Восстания до ул. Ст. Разина), общей протяженностью 428 м с установкой экранного ограждения из монолитного поликорбананта, протяженностью 150 м (4250,4,6тыс.руб., в т.ч 2440,74 – о/б).

- в рамках «Пропаганды безопасности дорожного движения» для дошкольных и школьных учреждений были приобретены светоотражающие элементы в количестве 620 шт.

За период 2025 года состоялось 4 заседания комиссии на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- О состоянии аварийности в Нижегородской области, в т.ч. на дорогах г.о.г Кулебаки и разработке необходимых мероприятий по ее сокращению;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах города (установка знаков, ИН);

- организация Пропаганды безопасности дорожного движения;

- связанные с предупреждением детского дорожно-транспортного травматизма и организацией перевозок групп детей автобусами;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах областного значения;

- информация о проведенной работе ОГИБДД МО МВД России за 11 мес.

Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения в 2025 году не утверждался в связи их отсутствия за 2024 год.

Смерть детей на дорогах в результате ДТП - не допущена.

Все выданные Предостережения ОГИБДД МО МВД за 2025 год – выполнены.

3. Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа

Мероприятия по Организации благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа проводились в рамках МП «Благоустройство населенных

пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2027 годы», основанием для разработки, которой, являются Закон Нижегородской области от 10.09.2010 г. № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области и Правила благоустройства территорий городского округа город Кулебаки, утвержденные Решением Совета депутатов от 31 октября 2017 года № 86 (с изменениями) (далее Программа).

Общая сумма исполненных мероприятий составила **48715,42 тыс.руб.** Процент исполнения – 97,6%.

В результате реализации Программы были выполнены следующие мероприятия:

- снос и подрезка аварийных деревьев;
- для приведения надлежащего состояния уличного освещения, в т.ч. по приказам избирателей, установлены дополнительные светильники и опоры уличного освещения.
- в рамках содержания выполнена очистка ливневых и дренажных канав с укладкой водопропускных труб 160м м, протяженностью более 2700 м.п.
- завершена замена водоотводного лотка в р-не кафе «Удача»,
- выполнен ремонт водопропускного сооружения с заменой на ж/б трубу на ул. Футбольная-ул. Шевченко,
- на ул. Воровского, в р-не дома №13 выполнена замена водопропускного сооружения.

Поддержание в надлежащем состоянии территорий города и объектов благоустройства, активно продолжается силами МКУ ХЭУ. Ежегодно увеличиваются площади окашиваемых территорий, клумб и цветников. Центральные улицы освобождаются от сухой поросли и кустарника, проводится регулярная уборка детских игровых площадок.

В 2025 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования Нижегородской области на реализацию мероприятий по обустройству и воостановлению памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 годов на общую сумму 9100,8 тыс.руб., в т.ч. 8404,2 тыс.руб. отремонтированы: пл. Победы, обелиск в сквере ул. Ст. Разина и Братские захоронения. На пл. Победы асфальтобетонное покрытие заменено на покрытие из тротуарной плитки, подпорная стенка облицована черным гранитом, высажены саженцы ясеней, на мемориальном сооружении увековечены имена Кулебачан, погибших при защите отечества в годы Великой Отчественной Войны в соответствии с архивными данными. За счет средств местного бюджета на общую сумму **2535,0тыс.руб.** изготовлены и установлены декоративные цветочницы в кол-ве 4шт и объемно-пространственные конструкции представляющие даты ВОВ с подсветкой.

Кроме этого проводились работы по окраске и ремонту автопавильонов, бордюров, обелисков, вырубке сухой поросли и другая текущая работа.

В рамках содержания территорий городских кладбищ, силами МКУ «ХЭУ» регулярно проводились работы по уборке и вывозу мусора, очистка проездов от снега и др. работы.

Действие МП «Благоустройство населенных пунктов г.о.г Кулебаки на 2020-2027 годы» будет продолжено.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки» (далее – Программа) была разработана отделом в 2018 году. В настоящее время срок действия данной Программы продлен до 2027 года. Актуализация Программы проводится по необходимости.

Задачи Программы:

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.
2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки.

Источники финансирования МП «ФКГС» 2025 год:

	Ассигнования, план, тыс.руб.	Расход, тыс.руб.	% исполнения
МП «ФКГС» всего: в т.ч.	76 568,23	76 541,46	99,97
- Федеральный бюджет	9 760,30	9 760,30	100
- Областной бюджет	7 294,38	7 294,38	100
- Бюджет округа	59 513,55	59 486,79	99,96
Задача 1. Благоустройство (ремонт) дворовых территорий городского округа город Кулебаки	14 279,82	14 278,20	99,99
- Областной бюджет	6 887,70	6 887,70	100
- Бюджет округа	7 392,12	7 390,51	99,98
Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки	62 288,41	62 263,26	99,96
- Федеральный бюджет	9 760,30	9 760,30	100
- Областной бюджет	406,68	406,68	100
- Бюджет округа	52 121,43	52 096,28	99,95

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Ежегодно отделом дорожной деятельности и благоустройства проводится сбор предложений от заинтересованных лиц дворовых территорий многоквартирных домов в целях определения перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на год реализации Программы. На основании Постановления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 12.05.2022 № 1063 «О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат на проведение ремонта дворовых территорий в городском округе город Кулебаки в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» в целях предоставления Субсидий на создание и обеспечение комфортных условий проживания населения г.о.г Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа путем возмещения затрат на проведение ремонта дворовых территорий в г.о.г Кулебаки Нижегородской области, в рамках реализации мероприятий государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2025 годы», муниципальной программы "Формирование комфортной городской на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» в 2025 году, с **01.07.2025 г. по 20.07.2025 г.**, администрацией городского округа город Кулебаки был проведен прием предложений от заинтересованных лиц дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Кулебаки с соблюдением условий Порядка.

Всего от управляющих компаний поступило 9 предложений по 9-ти дворовым территориям:

- **ООО «Кулебакский Центр ЖКХ»** - 1 дворовая территория (ул. Полевая, д.15а, г.Кулебаки)

- **ООО «КДУК»** - 8 дворовых территорий (м-н Молодежный д.д.1,2,3,4; ул.Воровского, д.41, д.70; ул.Адм.Макарова , д.д.45,45а;).

В результате конкурсного отбора в 2025 году, в рамках заключенного Соглашения между администрацией г.о.г Кулебаки и Мин-ом энергетики и ЖКХ и дополнительно выделенными денежными средствами из местного бюджета, выполнен ремонт **9-ти дворовых территорий** (2024 год – 11 дворовых территорий; 2023 год - 6 дворовых территорий; 2022 год - 8 дворовых территорий; 2021 год - 11 дворовых территорий; 2020 год -16 дворовых территорий).

Общая сумма затрат на ремонт дворовых территорий в 2025 году составила **14 278 201,94 рублей**, в т.ч. в рамках софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов соответственного 6 887 700,00 руб. и 1 721 925,00 руб., и дополнительных средств местного бюджета – 5 668 576,94 руб.

Все работы выполнены в соответствии с НПА и протоколами общих собраний жителей (ремонт проездов, установка скамеек, надподъездное освещение).

На 9 - ти дворовых территориях выполнены следующие работы: ремонт дворовых проездов - 4816,65 м²; установлено 27 скамеек; установлено 29 надподъездных светильников.

Все сметные расчеты на выполнение работ по ремонту дворовых территорий прошли процедуру согласования с ГБУ НО «Нижегородсмета».

Всего в соответствии с Муниципальной программой, в благоустройстве нуждаются 300 дворовых территорий.

За период 2018-2025 года отремонтировано и благоустроено 88 (29,3%) дворовых территорий.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

В соответствии с Муниципальной программой, на территории г.о.г Кулебаки, расположено 17 Общественных пространств (скверы, парки, пруды, центральные улицы и т.д.), 11 из которых, нуждаются в благоустройстве в первоочередном порядке.

На период 2018-2025 года запланировано и выполнено благоустройство 7-ми общественных территорий:

- Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки (2018 г.,2019 г.,2020 г.),
- Сквер 60 лет ВЛКСМ г.Кулебаки (2018 г.),
- Сквер ул. Гастелло г.Кулебаки (2018 г.),
- место массового отдыха «пруд Устимский» г.Кулебаки (2021г.),
- площадь Ленина г.Кулебаки (2022 г., 2024 г., 2025 г.),
- Сквер ул. Войкова г.Кулебаки (2023 г.),
- Сквер ул. Первомайская и прилегающая территория к нему в п. Велетьма (2022 г.).

В 2025 году были продолжены работы по благоустройству пл. Ленина (3-й этап) в р-не Дворца Культуры им.Дубровских и в районе здания Почты.

Территория перед зданием Дворца Культуры и здания Почты имела покрытие из тротуарной плитки, проезды - асфальтобетон, которые находились в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ покрытий составлял 70%. Газоны и цветники выполнены из бетона, нуждались в реконструкции. Малые архитектурные формы (скамейки, урны) были изношены и нуждались в замене на современные.

Отсутствовали пешеходные и транспортные связи, зоны кратковременного отдыха. Наружное освещение –недостаточное, светильники – устаревшие.

На основании концептуального проекта, с учетом внесенных изменений и предложений жителями города и экспертами, архитектурной мастерской Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) разработана

проектно-сметная документация на благоустройство общественной территории пл. Ленина (3 этап) в г. Кулебаки Нижегородской области, в рамках финансирования Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г.о.г Кулебаки на 2018-2025 годы» в 2025 году.

На основании проведенных процедур по выбору подрядных организаций, администрацией г.о.г.Кулебаки были заключены Муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественной территории пл. Ленина (3 этап), территория перед зданием Дворца культуры им.Дубровских (МК №007-МК от 07.04.2025), с ООО «Дорстрой12» г.Козьмодемьянск, на общую сумму **19 462 659,60 руб.** и на выполнение работ по благоустройству общественной территории пл.Ленина (3 этап), территория перед зданием Почты, с ООО «Камнеград Нижний Новгород» (МК №016-МК от 2805.2025), на общую сумму **41 534 835,81 руб.**

Работы по благоустройству территории пл.Ленина перед зданием Дворца Культуры выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», в соответствии с заключенным Соглашением, на сумму 19 462 659,60 руб., т.ч. размер Субсидии составляет за счет федерального бюджета – 9 760 300,00 руб, областного бюджета – 406 679,11 руб., местного бюджета - 1 129 664,35 руб., и дополнительный местный бюджет – 8 166 016,08 руб.

На данной территории выполнены следующие виды работ по благоустройству: устройство покрытий из брусчатки (паркет», «бульвар», «авеню») – 2239 м², уложено 147 шт. тактильных плит; установлено 833 шт. бордюра; выполнено устройство газона – 1228 м², высажено 1122 шт. кустарника «кизильник» как живая изгородь, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия – 1359,5м²; установлена системы видеонаблюдения – 8 камер, выполнено устройство освещения – 20 опор со светильниками «JAZZWEY» + 3 эл.опоры 9-метровых со светильниками уличного освещения; установлены скамейка «мехико» - 2 шт., урна «новая москва» - 2 шт. (объем – 25 л); выставлены флагштоки – 3 шт.

Работы по благоустройству территории пл.Ленина перед зданием Почты выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г.о.г.Кулебаки», за счет средств бюджета г.о.г.Кулебаки, на общую сумму 41 534 835,81 руб.

На данной территории выполнены следующие виды работ по благоустройству: устройство покрытий из брусчатки (паркет», «бульвар», «авеню») – 2218 м², установлено 1468 шт. бордюра; выполнено устройство газона – 2996 м², высажено 1899 шт. кустарника «кизильник» как живая изгородь, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия – 3150,0 м²; установлена системы видеонаблюдения – 9 камер, выполнено устройство освещения – 113 шт. 4-х метровых опор со светильниками «JAZZWEY» + 15 эл.опоры 9-

тиметровых со светильниками уличного освещения; установлены скамейка «мехико» - 36 шт., урна «новая москва» - 45 шт. (объем – 25 л); качели парковые «пегас» - 9 шт.

Работы по благоустройству пл. Ленина, территория перед Дворцом Культуры, выполнялись организацией ООО «Дорстрой12» с нарушением, в связи с чем отделом проводилась притензионная работа.

Согласно условиям Контракта, Подрядчику ООО «Дорстрой12» были начислены пени за просрочку обязательств, но в соответствии с Постановлением правительства РФ от 04.07.19 № 783, администрацией принято решение об их списании.

В течение 2025 года проведено 7 заседаний Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта. Протоколы заседаний, фотоматериалы размещены на официальном сайте администрации. Общественные обсуждения не проводились. В течении года внесены изменения в состав общественной комиссии.

16 июня 2025 года на очередном заседании Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды" подведены итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории, благоустраиваемой в первоочередном порядке в 2026 году.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.03.2019 № 124 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области» (в ред. от 27.05.2022 № 393), приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 15.03.2023 № 329-37/23П/од «Об установлении в 2024 году периода проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных округов и городских округов Нижегородской области», муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 28 марта 2018 г. № 714 (в ред. от 06.02.2025 №310), постановлением администрации г.о.г.Кулебаки от 10.04.2025 №881 «О назначении в 2025 году проведения рейтингового голосования в форме дистанционного голосования по выбору общественных территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской

среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы», с **21 апреля по 12 июня 2025** года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы».

Рейтинговое голосование проведено в форме дистанционного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем онлайн-голосования на сайте <http://golosza.ru> (далее – Сайт), а также онлайн-голосования в специально-оборудованных местах для дистанционного голосования.

Таким образом, в рейтинговом голосовании в **2025 году** приняли участие 18,3 % жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (6860/37398).

Победителем признан Сквер ул.Ст.Разина г.Кулебаки с количеством голосов 4424 или 64,5 %.

1	Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании в 2025 году	6860	100 %
2	Наименование общественных территорий (с разбивкой по количеству голосов, отданных за каждую общественную территорию) по данным рейтингового голосования в 2025 году		
2.1.	Сквер ул. Ст.Разина г.Кулебаки	4424	64,5 %
2.2.	Сквер пл.Революции (ул.Труда) г.Кулебаки	2436	35,5 %

Справочно:

в **2024 году** приняли участие **20 %** жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (7772/38867);

в **2023 году** приняли участие **16,4 %** жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (6381/38867);

в **2022 году** приняли участие **12,5 %** жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (4888/39258);

в **2021 году** приняли участие **9,8 %** жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (3822/38993);

в **2020 году** приняли участие **12,5 %** жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (4899/39324);

в **2019 году** в рейтинговом голосовании приняли участие 4865 чел. или **12,0 %** жителей от 14 лет и старше (4865/40288).

Организация уличного освещения

Общая протяженность сетей уличного освещения 293 км.

Г. Кулебаки – 193,523км.

За 2025 год силами МКУ ХЭУ заменено и смонтировано вновь 4,3 км эл.сетей на СИП. При замене сетей дополнительно установлены светильники и поставлены на учет (ул. Ульянова, Радужная, Лермонтова, Бухвалова, Урицкого, Воровского) .

Под учет поставлено 17 светильников, и установлено вновь 168 светильников.

Силами МКУ «ХЭУ» отремонтированы и восстановлены 87 светодиодных светильников.

В рамках муниципального контракта с ИП Нестеров О.А. установлено 14 новых опор, что позволило провести и обновить освещение на ул. Ульянова и Воровского.

Из них	Под учетом	Без учета	Всего	За 2025г Вновь Без учета	За 2025г Вновь Под учет	Итого За 2025г	За 2025г Под учет Из АКТа
	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт
Город	1862	777	2639	31	137	168	17

Проблемы:

1. Наличие аварийных сетей уличного освещения, в результате чего происходят частые отключения освещения из-за перехлеста проводов.
2. Наличие большого количества светильников не поставленных под учет.
3. Наличие проблемных районов в которых частично отсутствует уличное освещение. Ул. Чапаева, район Д/С Рябинушка, Безымянный переулок (от Лушкина до Герцена), ул. Крисанова.
4. Частые отключения светофора на пересечении улиц Адм. Макарова и Циолковского, необходима замена проводки.

Организации озеленения населенных пунктов городского округа:

В данном направлении ведется Перечень аварийных деревьев совместно с отделом Охраны окружающей среды администрации городского округа. В соответствии с заключенными Муниципальными Контрактами снесено и подрезано - 177 деревьев на общую сумму 2 430,74 тыс. руб. (2024 г. – 179 деревьев на общую сумму 2006,1 тыс.руб.; 2023 г. - 110 деревьев на общую сумму 1435,2 тыс.руб.; 2022г - 115 аварийных деревьев на общую сумму 1376,0 тыс.руб.).

За 2025 год поступило заявок на снос и подрезку 181 деревьев (59 деревьев из которых –выполнены). Остаток на 1 января 2026 года -1327 дерева.

Обеспечение текущего содержания зеленых насаждений (своевременная подрезка деревьев и кустарников, покос травы, уход за цветниками, озелененными территориями и пр.) осуществлялось МКУ ХЭУ в рамках Перспективного плана озеленения и сметы расходов.

Общая площадь выкашиваемых газонов в 2025 году составила **200 000 м2** (2024 году - **100000 м2** (2023 – 94930 м2; 2022 году - 83875 м2; 2021 год-96120м2; 2020- 65100м2).

Были окошены: ул.ул. Серова, Восстания, О.Кошевого, Суворова, Маяковского, Ст.Разина, Ульянова, Железнодорожная, Бутова, Воровского, Адм.Макарова, Воровского, 60 лет ВЛКСМ, Труда, Трактористов, Догадина, Войкова, мкр.Западный, тротуар вдоль дороги в с.Мурзицы.

- Скверы: 60 лет ВЛКСМ. Гастелло, Войкова, Ст.Разина, Урицкого, Мира, Маряхина, территория Устимского пруда.

- Площади: Победы, Ленина.

Также производились окосы на 63 детских площадках в черте города, и около 66-ти контейнерных площадок.

Приобретен новый триммер 1 шт.

За 2025 год высажено более 20000 шт. цветов, кустарников, из них 13000шт. цветов выращено силами МКУ «ХЭУ».

Высаженная площадь цветов составила 1336 м2 (цветники), отдельно арт.объект куб и термочаши.

Выполнена вырубка кустов и сухой поросли в районах: ул.ул.Ст.Разина, Войкова, в районе автошколы по ул.Бутова, Адм.Макарова, Труда, Ульянова, Мира, пл.Ленина, тротуар вдоль дороги в с.Мурзицы, 2М.Горького, Осипенко, Колхозная, Л.Толстого, Воровского.

Побелены деревья на всех центральных улицах города.

Завезен новый грунт на клумбы 10 т.

В 2026 году работа МКУ ХЭУ будет осуществляться в плановом режиме. Запланированы работы по благоустройству и содержанию территорий общего пользования, санитарной очистке города, посадке цветов и кустарника, посева газонной травы на площадях и скверах.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

В соответствии с Положением об организации похоронного дела в г.о.г.Кулебаки, организация ритуальных услуг (за исключением оказания услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, установленным ст.9 ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»), содержание и благоустройство муниципальных кладбищ в г.Кулебаки возложено на муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (МКУ «ХЭУ»).

Утвержден порядок специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории г.о.г.Кулебаки. В 2025 г. услуги по погребению оказывали: ООО «Ритуальные услуги», ИП «Агенство», ИП «Городская ритуальная компания.

С помощью АО «Русполимет» завезено 6 машин шлака.

Завезено 4620 т грунта, для увеличения площади мест захоронений, спланировано 3500м² на сумму 2487500 руб., согласно заключенного контракта с ИП Васюнькин.

Установлены 2 емкости под воду (на весенне-летний, осенний период).

Вывезено 1224 м³ мусора и ТБО – с городского кладбища, 376 м³ мусора и ТБО со старого кладбища.

Отремонтированы Братские захоронения на кладбище по ул.Серова.

Проведена работа по утилизации б/у памятников и крестов.

Проведена очистка пожарного рва от мусора.

Проведена инвентаризация городского кладбища на сумму 1144000 руб.

Выписано удостоверений о захоронений в количестве 440 шт.

Площадь захоронений составляет: площадь кладбищ – 21,5 га, захоронения 20,5 га. Свободная площадь – 1,0 га, с перспективой отсыпки под новые захоронения.

Существующие проблемы:

- минимальная площадь подготовленной территории кладбища для захоронений;
- заболоченная территория, непригодная для захоронения;
- не решена проблема с отводом земельного участка (расширение существующего кладбища);
- отсутствие асфальтобетонного покрытия на проездах, проходах и межквартальных дорожках;
- необходимость разбивки и отшлаковки дорог на новых участках захоронений
- Большое количество аварийных деревьев на территории кладбищ.

5. Организация водоотведения на территории городского округа:

Всего на территории городского округа **35,1 км** ливневых канав, в том числе:

Г. Кулебаки - 23,9 км, на которых расположены

Ливневые коллекторы (трубы ж/б, лотки ж/б) – **2,9км**, водопропускные трубы (ж/б и металлические) в количестве **54 шт.**, расположенные, в основном под а/дорогами с твердым покрытием, где протекают постоянно действующие ливневые канавы. Кроме этого, на дорогах частного сектора с грунтовым покрытием, расположено более 500 шт водопропускных труб.

Дождеприемные колодцы– 8шт

Дождеприемные лотки (ж/б) – 3 ед.

Отвод дождевых и талых вод с земельных участков осуществляется по дренажным канавам протяженностью более 3,5 км и водопрпускным трубам.

На основании обращений жителей г. Кулебаки в течении 2025 году в рамках содержания выполнена очистка ливневых и дренажных канав с укладкой водопрпускных труб в количестве 160м, протяженностью 2700 м.п.: ул. Зеленая (от ул. Семашко до ул. Урицкого), ул. Дачная; ул. Фрунзе, ул. Металлистов, пер. Островского пер. Нестерова, ул. 40 лет Октября, ул. Репина, ул. Елузговая и др.

- завершена замена водоотводного лотка в р-не кафе «Удача», на ул. Воровского, в р-не дома №13 решена проблема подтопления территории Парка, дома № 5 ул. Воровского.

Однако, отсутствие ливневой системы на центральных дорогах города, наличие канав открытым способом (земляной необустроенный ров, в результате чего происходит быстрое заиливание и зарастание травой русла канав), неудовлетворительное состояние канав, расположенных на частных земельных участках, создают неблагоприятную обстановку, особенно в весенний период и период перепада температур .

Учитывая расположение канав открытым способом, необходимо выполнять укрепление русел канав (порядка 7км):ул. Шевченко, ул. Маяковского, ул. Трактористов, пер. Чернышевского, ул. Ульянова, ул. Ст. Разина, ул. Труда, Дзержинского, пер. Связистов, ул. Герцена и др. (90% ливневых канав являются канавами открытого способа).

Задачи на текущий год:

- проведение превентивных мер во время весеннего паводка;
- очистка ливневых и дренажных канав по обращениям депутатов Совета депутатов, жителей города.

Подводя итоги,хочу отметить, что по всем направлениям мероприятия проводились в рамках Контрактов, кол-во которых составило **58** ед, в т.ч. МК – 24 ед.; Договора – 34 ед. на общую сумму - **203,09 млн.руб.** (2024 - **57** единиц на общую сумму **125,6 млн. руб.** (2023 - **55** ед. на общую сумму **98553,3 тыс.руб.**;))

Имелись нарушения по контрактам в части исполнения сроков, оплата контрактов за счет средств местного бюджета, проведена без нарушений. В связи с несвоевременным предоставлением субсидий имелись нарушения по оплате МК в части областного бюджета.

Регулярно отдел взаимодействовал с Областными мин-ми, подведомственными организациями, структурными подразделениями администрации округа, без нарушения

сроков рассмотрены обращения граждан и юридических лиц, своевременно направлялась отчетность по использованию субсидий в рамках Соглашений в электронном бюджете. Регулярно давалась информация по разделу «Одним абзацем», Инцидент и др.

Задачами 2026 года является:

- подготовка к проведению ежегодного рейтингового голосования по общественным пространствам на 2027 год в рамках Проекта ФКГС;
- реализация 3-х Программ;
- реализация национального проекта «Жилье и городская среда»
- реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»
- реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области и др. мероприятия
- исполнение Плановых показателей.

Начальник отдела дорожной деятельности
и благоустройства

С.А. Саламатова