

УТВЕРЖДАЮ
Глава местного самоуправления
_____ А.А. Паятеlev
« ____ » _____ 2025 года

ОТЧЕТ

о работе отдела дорожной деятельности и благоустройства за 2024год

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

В соответствии с возложенными на отдел задачами, деятельность отдела дорожной деятельности и благоустройства (далее Отдел) осуществляется по следующим направлениям:

1. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения городского округа город Кулебаки.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функциональных парковок (парковочных мест).

3. Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа.

4. Организация водоотведения на территории городского округа.

В своей деятельности отдел руководствуется Федеральными, областными и местными НПА.

1. Организация дорожной деятельности

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения планируется администрацией городского округа по результатам обследования автомобильных дорог, общественных обсуждений в пределах выделенных денежных ассигнований с учетом технического состояния дорог.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог, утвержденных Постановлением администрации г.о.г Кулебаки от 07.04.2016г. № 660 (в ред. от 18.07.2023 № 1513) на территории округа расположено:

296,318км автомобильных дорог

- г. Кулебаки – 143,766км

- ТУ1 – 70,19 км

- ТУ2 – 82,362км,

Из них (293,868 км):

С твердым покрытием 93,573 км, в т.ч.

- Асфальтобетонное покрытие –68,1215км

- Шлаковое (щебеночное) -25,451км

Со шлака /грунтовым покрытием – 202,7456

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, **не отвечающих нормативным требованиям**, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2024г года составляет – **88,5%**. (2023 года составляет **90,2 %**).

Автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием, находящиеся в **удовлетворительном состоянии** составляет **34,1 км – 50%** (2023г - **31,8км -47 %** от общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием.

В связи со стороительством федеральной трассы М-12 «Москва- Казань» и перевозкой сыпучих материалов по автомобильным дорогам города, резко ухудшилось состояние городских дорог: ул. Восстаения, Ст.Разина, Серова, Маяковского, Суворова, Воровского.

В течении 2024 года отделом была продолжена работа с Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по вопросу восстановления городских дорог, задействованных при перевозке строительных материалов. Однако, до настоящего времени, данный вопрос остается не решенным.

В рамкахМП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на2018-2025 годы», подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» (далее Подпрограмма)выполнены мероприятия на общую сумму **69178,64 тыс. руб.** в т.ч. 15153,15тыс.руб. – средства областного бюджета.

Основание для разработки - Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007г. (ред. от 02.08.2019) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Всего за 2024год отремонтировано 2,3 км дорог округа - 17291м2(2023г.–5,7км автомобильных дорог округа), на общую сумму –**18044,15тыс.руб. в т.ч. о/б- 15153,15 тыс. руб.;**

Отремонтированы:

В г. Кулебаки:

В рамках МП «Развитие транспортной системы г.о.г Кулебаки на 2018-2025 годы и в рамках ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской области» в г. Кулебаки отремонтировано более 1,3 км дорог (участок ул. Войкова, ул. Мира, ул. Сусанина, ул. Советская)), на дороги частного сектора со шлаковым и грунтовым покрытием завезено и

спланировано 1158 тндробленного бетона, проведены работы по завозу и разравниванию сыпучих материалов на а/дороги частного сектора: ул. Дзержинского, Бандажников, Фрунзе, Сурикова и др.

В зимний период выполнялась регулярная очистка дорог для обеспечения беспрепятственного проезда.

На а/дороге ул. Ст. Разина (в р-не бывшего кафе «Каламбур») силами АО «Русполимет» установлены автобусные павильоны, после чего за счет средств местного бюджета выполнены работы по их обустройству, а так же на ул. Ст. Разина, ул. Труда – на ранее установленных автопавильонов. В рамках текущего содержания на дорогах с усовершенствованным покрытием выполнен ямочный ремонт и ремонт картами, замена дорожных знаков и другие работы, в зимний период проводились работы по очистке дорог от снега и обработке противогололедными материалами, на отведенное место под складирование вывезено около 18000тн снега. Общая сумма затрат на содержание дорог округа составила – более 43,0млн.руб.

Несмотря на проводимые ремонты на дорогах без автобусного сообщения: ул. Догадина, Футбольная, пер. Крылова, Войкова, Мира, Сусанина, Советская, проблема состояния таких дорог до конца не решена.

Отсутствие а/бетонного покрытия наблюдается на а/дорогах по ул.Кирюхина, ул.Лесная, ул.Л.Толстого, уч-ка ул. Войкова, Лермонтова, Некрасова, Чубарова, и другие улицы, что составляет более 5,0км дорог.

На основании проведенных общественных обсуждений, на 2025 год в рамках Государственной программы запланированы работы по ремонту участка ул. Восстания (от ул. Серова до ул. Суворова). Сметная стоимость объекта составляет 19448,9 тыс.руб., в т.ч. 11071,4тыс.руб.- дополнительные ассигнования за счет акцизов на нефтепродукты на субсидии на ремонт автодорог общего пользования местного значения.

Областные дороги– ремонта дорог, проходящих по территории г.о.г Кулебаки, не проводилось. Эксплуатационное состояние поддерживалось в рамках содержания. Исполнение Подпрограммы 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки составило 98,4%. (Не выполнены работы по ремонту дорог в ТУ2).

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функциональных парковок (парковочных мест).

Мероприятия в данном направлении проводились в рамках МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»(далее

Подпрограмма), руководствуясь Федеральным закон №443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и № 196-ФЗ от 10. "О безопасности дорожного движения".

Общая сумма мероприятий на конец отчетного года составила **11343,36тыс.руб., в т.ч. 2720,02тыс.руб– средства областного бюджета. Исполнение мероприятий Подпрограммы составило – 97,3%**(В результате торгов – снижение цены, областные средства возвращены в бюджет НО).

В результате чего:

- выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки более в количестве 5757м² ;

- все пешеходные переходы исполнены в соответствии с современными требованиями: разметка на пешеходных переходах нанесена в желто-белом исполнении;

- установлены Искусственные неровности на ул. Маяковского – ул. Догадина, ул. Маяковского-ул. Ульянова; ул. Войкова (от ул. Циолковского до ул. Железнодорожная – 2шт); ул. Осенняя- 2шт.

- установлены дорожные знаки более 100ед., в т.ч. для организации одностороннего движения по ул. Мира);

- выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений (установка ограждений и светофоров Т7 на пл. Победы в р.п. Гремячево);

- восстановлен тротуар по ул. Догадина (от ул. Ст. Разина до ул. Маяковского – 1166м), в р-не школы №7(145м), ремонт тротуаров по ул. Мира с применением тротуарной плитки – 760м (ООО «ВЕКСТРОЙ-52»). Всего по городу отремонтировано более 2км тротуаров.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» - выполнен ремонт тротуара по ул. Железнодорожная (участок от ул. Адм. Макарова до ул. Войкова) с применением брусчатки -550м, а так же устройством площадки и съездов в улицы.(6027,6тыс.руб., в т.ч 2720,02 – о/б).

По предписанию ОГИБДД МО МВД «Кулебакский» пешеходные переходы приведены в соответствие с нормами по адресам: ул. Бутова, 60 лет ВЛКСМ, Воровского, Восстания и др.

- в рамках «Пропаганды безопасности дорожного движения» для дошкольных и школьных учреждений были приобретены светоотражающие элементы в количестве 620 шт.

За период 2024года состоялось 4 заседания комиссии на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- О состоянии аварийности в Нижегородской области, в т.ч. на дорогах г.о.г Кулебаки и

разработке необходимых мероприятий по ее сокращению;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах города (установка знаков, ИН);

- организация Пропаганды безопасности дорожного движения;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах областного значения;

- информация о проведенной работе ОГИБДД МО МВД России за 11 мес.

- организация одностороннего движения на уч-ке ул. Мира (от ул. Войкова до ул. Циолковского) и др.

На основании обращений граждан, Представлений городской Прокуратуры и принятых комиссией решений, обустроены 2 автобусных остановки на ул. Ст. Разина (р-н бывшего кафе Каламбур), выполнено устройство Искусственных неровностей на ул. Маяковского, Войкова, Осенняя; установлены дополнительные Пешеходные переходы на ул. Бутова- ул. Восстания; ул. Маяковского. Кроме этого, по решению комиссии 2023 года – установлены пешеходные ограждения на ул. Войков (сквер ул. Войкова) и ул. Бутова.

Постановлением администрации г.о.г Кулебаки Нижегородской области от 16.05.2024 № 1231 **«Об утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения городского округа город Кулебаки Нижегородской области и плана первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения городского округа город Кулебаки Нижегородской области»** утверждены 2 участка автомобильных дорог в г. Кулебаки:

1. Участок автомобильной дороги ул. Восстания (от ул. Серова до ул. Бутова) в г. Кулебаки Нижегородской области;
2. Участок автомобильной дороги ул. Бутова (от ул. Восстания до дома № 23 ул. Бутова). Мероприятия по устранению аварийности – выполнены.

Индикативные показатели и непосредственные результаты по Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки» достигнуты и выполнены. Смерть детей на дорогах в результате ДТП - не допущена.

Несмотря на проводимую работу в рамках Обеспечения безопасности дорожного движения, ситуация на дорогах остается сложной.

Все выданные Предостережения ОГИБДД МО МВД за 2024 – выполнены. Решения суда по установке дорожных знаков – исполнены.

3. Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа

Мероприятия по Организации благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа проводились в рамках МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы», основанием для разработки, которой, являются Закон Нижегородской области от 10.09.2010 г. № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области и Правила благоустройства территорий городского округа город Кулебаки, утвержденные Решением Совета депутатов от 31 октября 2017 года № 86 (с изменениями) (далее Программа).

Общая сумма исполненных мероприятий составила **48462,98 тыс.руб.** Процент исполнения – 77,3. Причины не освоения: Расторжение МК по сносу и подрезке аварийных деревьев в одностороннем порядке; несостоявшееся процедура по определению подрядной организации по благоустройству пл. Победы в связи с отсутствием заявок; неисполнение МК по разработке проектной документации по благоустройству Парка культуры и отдыха; не организована процедура определения подрядной организации на выполнение работ по ремонту и благоустройству скверов в ТУ2.

В результате реализации Программы были выполнены следующие мероприятия:

- снос и подрезка аварийных деревьев;
- для приведения надлежащего состояния уличного освещения, в т.ч. по наказам избирателей, установлены дополнительные светильники и опоры уличного освещения.
- в рамках содержания выполнена очистка ливневых и дренажных канав с укладкой водопропускных труб более 250м, протяженностью более 4000 м.п.
- выполнена замена водоотводного лотка на ул. Воровского в р-не здания Сбербанка, в р-не кафе «Удача», решена проблема водоотведения на ул. Маряхина (в р-не домов 11-13) – заменена водопропускная труба под дорогой с очисткой русла канавы;
- выполнен ремонт мостиков через р. «Ручей» в кол-ве 2 единиц и в р-не м-на «Северный» с устройством металлических пролетов и поручней.

Поддержание в надлежащем состоянии территорий города и объектов благоустройства, активно продолжается силами МКУ ХЭУ. Ежегодно увеличиваются площади окашиваемых территорий, клумб и цветников. Центральные улицы освобождаются от сухой поросли и кустарника, проводится регулярная уборка детских игровых площадок.

В 2024 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Кулебаки Нижегородской области на содержание объектов благоустройства и общественных территорий на общую сумму **5515,7 тыс.руб., в т.ч. 4412,56**

– средства областного бюджета - приобретена механизированная техника (фронтальный погрузчик) и декоративные вазоны для сквера на ул. Войкова.

Процент исполнения по данному Соглашению составил 99,9% .

Кроме этого проводились работы по окраске и ремонту автопавильонов, бордюров, обелисков, вырубке сухой поросли и другая текущая работа.

В рамках содержания территорий городских кладбищ, силами МКУ «ХЭУ» регулярно проводились работы по уборке и вывозу мусора, очистка проездов от снега и др. работы. В рамках Проекта «Память поколений» выполнены работы по ремонту межквартальных проездов.

Силами «МКУ ХЭУ» проведен ремонт стелы г.Кулебаки со стороны с.Шилокша, заменили герб города на стеле.

Отремонтированы мемориалы:

- революционеров на ул.Труда;
- работникам ЛПХ на ул.Ст.Разина;
- на ул.Северная

С 01 октября 2024 года МКУ «ХЭУ» обслуживает все контейнерные площадки в количестве 66 штук. В течении года отремонтированы 5 из них.

На обслуживании МКУ «ХЭУ» находятся 53 детские и спортивные площадки. В этом году начат регулярный осмотр их состояния. В течение года отремонтированы д/площадки, расположенные по адресам:

- ул. Маяковского;
- ул. КНС;
- пл.Луговая.

Проведен ремонт игровых элементов на 10 площадках. Игровые элементы, расположенные на детской площадке по адресу: ул.60 лет ВЛКСМ, д. 14, демонтированы.

Для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2024-2025 годов был заключен Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по Благоустройству Парка культуры и отдыха в г. Кулебаки. Однако, ПСД к концу 2024 года была разработана не в полном объеме.

Действие МП «Благоустройство населенных пунктов г.о.г Кулебаки на 2020-2025 годы» будет продолжено.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории г.о.г Кулебаки».

Данная Программа была разработана отделом в 2018 году, в настоящее время срок действия данной Программы продлен до 2026 года. Актуализация Программы проводится по необходимости.

Задачи Программы:

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.
2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки.

Источники финансирования:

Всего: план –70280,81тыс.руб. факт -70165,95. – исполнение – 99,8%

Федеральный бюджет –13115,0тыс.руб.факт – 13115,0- освоение -100%

Областной бюджет –11857,36тыс. руб.; факт-11852,12тыс. руб– освоение – 99,9%;

Бюджет округа –45308,45тыс.руб.факт- 45198,84 – освоение – 99,8%

Задача 1. Благоустройство(ремонт) дворовых территорий городского округа город Кулебаки.

Всего: 11745,04 тыс. руб.,

Областной бюджет –6837,3 тыс. руб.

Бюджет округа –4907,75тыс.руб.

Исполнение – 99,9%

Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.

Всего: 34004,32тыс.руб.; факт- 33081,04 тыс.руб. (97,3%)

Федеральный бюджет 12280,62тыс.руб. – исполнение 100%

Областной бюджет – 5024,89 тыс. руб.– исполнение 85,5%

Бюджет округа-16698,81тыс.руб. – исполнение – 99%

Дворовые территории:

Ежегодно отделом дорожной деятельности и благоустройства проводится сбор предложений от заинтересованных лиц дворовых территорий многоквартирных домов в целях определения перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на год реализации Программы. На основании Постановления администрации

городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 12.05.2022 № 1063 «О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат на проведение ремонта дворовых территорий в городском округе город Кулебаки в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» в целях предоставления Субсидий на создание и обеспечение комфортных условий проживания населения г.о.г Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа путем возмещения затрат на проведение ремонта дворовых территорий в г.о.г Кулебаки Нижегородской области, в рамках реализации мероприятий государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2025 годы"», муниципальной программы "Формирование комфортной городской на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» в 2023 году, **в течении 12 дней, с 26.06.2023 по 09.07.2023г.г.**, администрацией городского округа город Кулебаки был проведен прием предложений от заинтересованных лиц дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Кулебаки с соблюдением условий Порядка.

- Всего поступило 9 предложений, в т.ч. 1 предложения (ул. Адм. Макарова, 27) **от ООО «Кулебакский Центр ЖКХ» 26.06.2022г** в 8-45 мин.; 7 предложений от **МП «КДУК» - 27.06.2023г.** в 15-00 часов
- с. Мурзицы ,ул.Строителей, 16;
- с. Мурзицы ,ул.Строителей, 17;
- с. Мурзицы ,ул.Строителей, 18;
- с. Мурзицы ,ул.Строителей, 19;
- г. Кулебаки, ул. Мира,14;
- г. Кулебаки, ул. Мира, 23;
- г. Кулебаки, ул. Мира, 31;
- г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, 27;
- г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12;
- г. Кулебаки, ул. Воровского, 72;
- р.п. Гремячево, ул. Ленина, 38

В результате конкурсного отбора в 2024 году в соответствии с заключенными Муниципальными контрактами в рамках Соглашения между администрацией г.о.г Кулебаки и Мин-ом энергетики и ЖКХ и дополнительно выделенными денежными средствами из

местного бюджета, выполнен ремонт **11 дворовых территорий (2023- бдворовых территорий (2022-8 территорий; (2021-11 дворовых территорий (2020-16 двор.).**

Общая сумма затрат на ремонт дворовых в 2024 году составил – **13965671,19 тыс. руб.**, в т.ч. о/б – 6893,1 тыс.руб.; м/б – 7072,57 тыс.руб.

Заказчик - МП КДУК- 7 дворов: с.Мурзицы: ул. Строителей, 16, 17, 18, 19; г. Кулебаки, ул. Мира, 14, ул. Мира, 23, ул. Мира, 31;

Заказчик- ООО «Кулебакский центр ЖКХ» – 3 двора: ул. Адм. Макарова, 27; ул. Воровского, 72; ул. 60 лет ВЛКСМ, 12;

ООО «Гремячевский коммунальный комплекс» - 1 двор - р.п. Гремячево, ул. Ленина, 38

- Работы выполнены по минимальному перечню в соответствии с НПА и протоколами общих собраний жителей (ремонт проездов, установка МАФ, освещение).

- Всего за 2024 год на отремонтированных дворовых территориях общей площадью 3 971,58 м²

- установлено 33 скамейки

- установлено 35 светильников.

На землях общего пользования, за счет средств местного бюджета отремонтированы проезды в р-не многоквартирного дома № 14 ул. Мира.

Все муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий были заключены на основании проведенных процедур. ПСД согласована с ГБУ НО «Нижегородсмета».

Всего в соответствии с Муниципальной программой, в благоустройстве нуждаются 300 дворовых территорий.

За период 2018-2024 года отремонтировано и благоустроено 79 (26,3%) дворовых территорий.

Общественные пространства

В соответствии с Муниципальной программой, на территории г.о.г Кулебаки, расположено 17 Общественных пространств (скверы, парки, пруды, центральные улицы и т.д.), 11 из которых, нуждаются в благоустройстве в первоочередном порядке. На период 2018-2025 года запланировано благоустройство - 7 территорий : Парк, сквер 60 лет ВЛКСМ, сквер ул. Гастелло, пруд Устимский, пл. Ленина, сквер ул. Войкова, сквер ул. Первомайская и прилегающая территория к нему в п. Велетьма).

В 2024 году были продолжены работы по благоустройству пл. Ленина (2-й этап) в р-не здания детской спортивной школы.

Территория перед зданием Спортивной школы имела покрытие из тротуарной плитки, проезды - асфальтобетон, которые находились в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ покрытий составлял 70%. Газоны и цветники выполненные из бетона, нуждались в реконструкции. Малые архитектурные формы (скамейки, урны) были изношены и нуждались в замене на современные.

Отсутствовали пешеходные и транспортные связи, зоны кратковременного отдыха. Наружное освещение –недостаточное, светильники – устаревшие.

Для создания комфортных условий на пл. Ленина необходимо было установить стационарный туалет, сцену для проведения праздничных мероприятий.

На основании концептуального проекта, с учетом внесенных изменений и предложений жителями города и экспертами, архитектурной мастерской Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественной территории пл. Ленина (2 этап) в г. Кулебаки Нижегородской области, в рамках финансирования Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г.о.г Кулебаки на 2018-2025 годы» в 2024 году.

На основании проведенной процедуры по выбору подрядной организации, администрацией г.о.г Кулебаки был заключен Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории пл. Ленина (2этап) с ООО «Эврика» на общую сумму **46797,49 тыс. руб.**

Фактически выполнены работы на сумму 45 577,1 тыс. руб., в т.ч. федеральный – 13115,0 тыс.руб., областной 546,5 тыс.руб. и местный бюджет- 31915,6 тыс.руб.:

- Установка светильников "Шар венчающий" - 74 шт., установка системы видеонаблюдения – 4камеры, устройство сетей водоснабжения и водоотведения, установка урн - 14 шт., скамеек - 46 шт., устройство подъездной дороги - 2677 м², устройство покрытий из бетонной тротуарной плитки -871,7м², озеленение (газон 5770 м², кустарник 1841 шт. "кизильник"), установка туалетного модуля.

Кроме этого, за счет средств местного бюджета выполнены работы по устройству дренажной системы, подведению кабеля к месту расположения сцены, устройству а/бетонного покрытия, установке урн.

Все работы по благоустройству пл. Ленина были завершены с нарушением срока.

Согласно условиям Контракта, подрядчику были начислены пени за просрочку обязательств, но в соответствии с Постановлением правительства РФ от 04.07.19 № 783, администрацией принято решение об их списании.

В течение 2024 года проведено 4 заседания Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта. Протоколы заседаний, фотоматериалы размещены на официальном сайте администрации. Общественные обсуждения не проводились. В течение года внесены изменения в состав общественной комиссии.

03.06.2024 года на очередном заседании Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» подведены итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории, благоустраиваемой в первоочередном порядке в 2025 году.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.03.2019 № 124 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области» (в ред. от 27.05.2022 № 393), приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 15.03.2023 № 329-37/23П/од «Об установлении в 2024 году периода проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных округов и городских округов Нижегородской области», муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 28 марта 2018 г. № 714 (в ред. от 16.02.2024 № 415), постановлением администрации г.о.г.Кулебаки от 04.03.2024 № 532 «О назначении в 2024 году проведения рейтингового голосования в форме дистанционного голосования по выбору общественных территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2026 годы», с **15 марта по 30 апреля 2024** года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2026 годы».

Рейтинговое голосование проведено в форме дистанционного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем онлайн-голосования на сайте <http://golosza.ru>(далее – Сайт), а также онлайн-голосования в специально-оборудованных местах для дистанционного голосования.

Таким образом, в рейтинговом голосовании в **2024 году** приняли участие 20 % жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (7772/38867).

Победителем признана пл.Ленина (3 этап) г.Кулебаки с количеством голосов 3981 или 51,2 %.

1	Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании в 2024 году	7772	100 %
2	Наименование общественных территорий (с разбивкой по количеству голосов, отданных за каждую общественную территорию) по данным рейтингового голосования в 2022 году		
2.1.	Пл.Ленина(3этап)г.Кулебаки	3981	51,2 %
2.2.	Сквер ул. Ст.Разина г.Кулебаки	2221	28,6 %
2.3.	Сквер пл.Революции (ул.Труда) г.Кулебаки	1570	20,2 %

Для сравнения,
в **2023** году приняли участие **16,4 %** жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (6381/38867).

в **2022** году приняли участие **12,5 %** жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (4888/39258), голоса распределились следующим образом:

в **2021** году приняли участие **9,8 %** жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (3822/38993),

в **2020** году приняли участие **12,5 %** жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (4899/39324)

в **2019** году в рейтинговом голосовании приняли участие 4865 чел. или **12,0 %** жителей от 14 лет и старше (4865/40288).

Организация уличного освещения

Общая протяженность сетей уличного освещения 293 км.

Г. Кулебаки – 193,523км.

За 2024 год силами МКУ ХЭУ заменено и смонтировано вновь 3,5 км эл.сетей на СИП.

При замене сетей дополнительно установлены светильники и поставлены на учет (ул. Л.Толстого, Некрасова, Тургенева, Чехова, Черняховского, Коммунистическая, Попова, Ватутина, Пархоменко, Достоевского, Лесная, Зеленая, Луговая, Тельмана) .

Под учет поставлен 121 светильник, из них 50 вновь.

Вновь проведено освещение на участке дороги от ул.КНС до ул.И.Морева. Силами МКУ «ХЭУ» отремонтированы и восстановлены 320 светодиодных светильников.

На светофоре ул.Серова-1е Мая изменен режим работы с выделением времени для пешеходов. Также отремонтирован светофор на ул.Ст.Разина-Бутова.

В рамках муниципального контракта с ИП Нестеров О.А. установлено 19 новых опор, что позволит провести освещение на сложных участках улиц КНС, Войкова, Маяковского, Адм.Макарова.

В рамках Муниципального контракта, заключенного администрацией с ПУБЛИЧНЫМАКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" (ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"- "НИЖНОВЭНЕРГО") на общую сумму 811,2 тыс.руб. выполнены работы по устройству уличного освещения р-на улиц и подъеза к ним: Рахманова, Тешинская, Темерязева, в результате чего: установлено 22 опоры, 22 светильника, смонтировано 1000м СИП. Ранее данный район города освещался точечными светильниками.

Проблемы:

1. Наличие аварийных сетей уличного освещения, в результате чего происходят частые отключения освещения из-за перехлеста проводов.
2. Наличие большого количества светильников не поставленных под учет.
3. Наличие проблемных районов в которых частично отсутствует уличное освещение. (р-н 8 школы, школы №6 (П.Морозова), р-н 7 школы (ул. Спартака, 40 лет Октября, Советская); ул. Чубарова (уст-ка дополнительных опор 5 шт и светильников).

Организации озеленения населенных пунктов городского округа:

В данном направлении ведется перечень аварийных деревьев совместно с сектором Охраны окружающей среды городского округа. В соответствии с заключенными Муниципальными Контрактами - снесено и подрезано - 179 на общую сумму 2006,1 тыс. руб. (2023г -110 деревьевна общую сумму 1435,2 тыс.руб.; 2022г - 115 аварийных деревьев на общую сумму 1376,0 тыс.руб.). За 2024 год поступило **85** заявок на снос и подрезку 179 деревьев (37 дер. из которых –выполнены). Остаток на 1 января 2025года -1283 дерева.

Обеспечение текущего содержания зеленых насаждений (своевременная подрезка деревьев и кустарников, покос травы, уход за цветниками, озелененными территориями и пр.) осуществлялось МКУ ХЭУ в рамках Перспективного плана озеленения и сметы расходов.

Общая площадь выкашиваемых газонов в 2024 году составила **100000 м2** (2023 – 94930 м2; 2022 году - 83875 м2; 2021 год-96120м2; 2020- 65100м2)

Были окошены:

- улицы: Серова, Восстания, О.Кошевого, Суворова, Маяковского, Степана Разина, Ульянова, Железнодорожная, Бутова, Воровского, Адм.Макарова, Воровского,60 лет ВЛКСМ, Труда,Трактористов, Догадина, Войкова, мкр.Западный, тротуар вдоль дороги в с.Мурзицы.
- Скверы: 60лет ВЛКСМ, Гастелло, Войкова, Ст.Разина.
- Площади: Победы, Ленина
- Также производились окосы на 50 детских площадках в черте города.

Приобретены новые триммеры в количестве 3 штук

За 2024г высажено более 20000шт цветов ,кустарника из них 13000шт цветов выращено силами МКУ “ХЭУ”.

Высаженная площадь цветов составила 1336 м2 (цветники), отдельно арт. объект куб и термочаши.

Выполнена вырубка кустов и сухой поросли в районах:

- Ул. Ст.Разина
- Ул.Войкова
- В районе автошколы по ул.Бутова
- Ул.Адм.Макарова
- Ул.Труда
- Ул.Ульянова
- Ул.Мира
- Пл.Ленина (район почты)
- Тротуар вдоль дороги в с.Мурзицы

Побелены деревья на всех центральных улицах.

Завезен новый грунт на клумбы (10 т).

Обустроен газон по ул. Мира, Адм.Макарова(засеяна газонная трава).

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2026 годы», приобретены вазоны в количестве 14 штук для сквера на ул. Войкова.

В 2025 году работа МКУ ХЭУ будет осуществляться в плановом режиме. Запланированы работы по благоустройству и содержанию территорий общего пользования, санитарной очистке города, посадке цветов и кустарника, посева газонной травы на площадях и скверах.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

В соответствии с Положением об организации похоронного дела в г.о.г Кулебаки, организация ритуальных услуг (за исключением оказания услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, установленным ст. 9 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-

ФЗ « О погребении и похоронном деле»), содержание и благоустройство муниципальных кладбищ в г. Кулебаки возложено на муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (МКУ «ХЭУ»).

Утвержден порядок специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории г.о.г Кулебаки.

В 2024 году услуги по погребению оказывали: муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» и частные организации: Агенство «Забота» и «Городская ритуальная компания».

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Нижегородской области на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» на городском кладбище на общую сумму – **2174,6 тыс. руб.**, в т.ч. о/б – **2065,9тыс.руб м/б- 108,7тыс.руб.**: были выполнены следующие работы:

-ремонт дорожек на городском кладбище – 1118м2 (квартал 54/56 квартал2/3; квартал 42);

Заотчетный год силами МКУ «ХЭУ»:

1. С помощью АО «Русполимет» завезено 15 машин шлака, обустроена межквартальная дорога на новые захоронения;
2. Произведена отсыпка грунтом (542 т) межквартальной дорожки;
3. Завезено 5689,64т грунта (1155м2), для увеличения площади мест захоронений, на сумму 2 199 900.р согласно заключенного контракта с ИП Васюнькин (проведено по КЦСР 7770374270).
4. Установлены 2 емкости под воду (на весеннее-летний, осенний период);
5. Построен новый прощальный постамент с прощальным крестом на вновь отсыпанных площадях;
6. Вывезено 748,2м3 ТБО – городское кладбище и 304 м3 мусора и ТБО со старых кладбищ после санитарной уборки;
7. Отремонтированы Братские захоронения на кладбище на ул.Серова;
8. Проведена работа по утилизации б/у памятников и крестов;
9. Проведена очистка пожарного рва от мусора;
10. Собрана документация для проведения инвентаризации городского кладбища;
11. Выписано удостоверений о захоронении в количестве 517шт (658шт в 2023г)

Площадь захоронений составляет: кладбище всего-21,5 Га.; захоронений – 20,5 Га.;
Свободная площадь под захоронение всего:свободная- 1,0 Га

Существующие проблемы:

- минимальная площадь подготовленной территории кладбища для захоронений (0,45 Га);

- Свободная площадь под захоронение – заболоченная территория, непригодная для захоронения;
- не решена проблема с отводом земельного участка (расширение существующего кладбища);
- отсутствие возможности устройства межквартальных дорожек из-за хаотичного захоронения;
- отсутствие асфальтобетонного покрытия на проездах, проходах и межквартальных дорожках;
- необходимость разбивки и отшлаковки дорог на захоронениях на новых отсыпанных площадях;
- отсутствие полной информации по учету мест погребения (кладбищ), мест захоронения (могил), инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ) в г. Кулебаки;
- на кладбищах на ул. Серова большое количество аварийных деревьев.

5. Организация водоотведения на территории городского округа:

Всего на территории городского округа **35,1 км** ливневых канав, в том числе:

Г. Кулебаки - 23,9 км, на которых расположены

Ливневые коллекторы (трубы ж/б, лотки ж/б) – **2,9 км**, водопропускные трубы (ж/б и металлические) в количестве **54 шт.**, расположенные, в основном под а/дорогами с твердым покрытием, где протекают постоянно действующие ливневые канавы. Кроме этого, на дорогах частного сектора с грунтовым покрытием, расположено более 500 шт водопропускных труб.

Дождеприемные колодцы– 8шт

Дождеприемные лотки (ж/б) – 3 ед.

Отвод дождевых и талых вод с земельных участков осуществляется по дренажным канавам протяженностью более 3,5 км и водопропускным трубам.

На основании обращений жителей г. Кулебаки в течении 2024 годов рамках содержания выполнена очистка ливневых и дренажных канав с укладкой водопропускных труб более 250м, протяженностью более 4000 м.п.: ул. Адм. Макарова («Черная речка»), ул. Радищева – Дзержинского; ул. Ст. Разина, ул. Шевченко, пер. Островского, пл. Ежкова, Чкалова, ул. Маяковского, Войкова, 51, Пушкина-Труда, Халтурина, ул. Металлистов и др.

- выполнена замена водоотводного лотка на ул. Воровского в р-не здания Сбербанка, в р-не кафе «Удача», протяженностью 42м, решена проблема водоотведения на ул. Марьягина (в р-не домов 11-13).

- выполнена замена дренажной системы, протяженностью 300м в районе ул. Войкова - ул. Мира, 37

За период 2024 года Мероприятия по водоотведению в г. Кулебаки выполнены на более 40 объектах.

Однако, отсутствие ливневой системы на центральных дорогах города, наличие канав открытым способом (земляной необустроенный ров, в результате чего происходит быстрое заиливание и зарастание травой русла канав), неудовлетворительное состояние канав, расположенных на частных земельных участках, создают неблагоприятную обстановку, особенно в весенний период и период перепада температур .

Учитывая расположение канав открытым способом, необходимо выполнять укрепление русел канав (порядка 7км): ул. Шевченко, ул. Маяковского, ул. Трактористов, пер. Чернышевского, ул. Ульянова, ул. Ст. Разина, ул. Труда, Дзержинского, пер. Связистов, ул. Герцена и др. (90% ливневых канав являются канавами открытого способа).

Задачи на текущий год:

- проведение превентивных мер во время весеннего паводка;
- очистка ливневых и дренажных канав по обращениям депутатов Совета депутатов, жителей города.

Подводя итоги, хочу отметить, что по всем направлениям мероприятия проводились в рамках Контрактов, кол-во которых составило **57** единиц на общую сумму **125,6 млн. руб.** (2023 - **55** ед. на общую сумму **98553,3 тыс.руб.**; 2022г 65 ед на общую сумму 100,7 млн. руб.; 2021г-72 ед, на общую сумму 136,2 млн.руб.).

Имелись нарушения по контрактам в части исполнения сроков, оплата контрактов за счет средств местного бюджета, проведена без нарушений. В связи с несвоевременным предоставлением субсидий имелись нарушения по оплате МК в части областного бюджета.

Регулярно отдел взаимодействовал с Областными мин-ми, подведомственными организациями, структурными подразделениями администрации округа, без нарушения сроков рассмотрены обращения граждан и юридических лиц, своевременно направлялась отчетность по использованию субсидий в рамках Соглашений в электронном бюджете. Регулярно давалась информация по разделу «Одним абзацем», Инцидент и др.

В настоящее время заключено Соглашение с Мин-ом внутренней и региональной политики Нижегородской области на выполнение работ в рамках проекта «Память поколений», подготовлена и направлена заявка в Мин-во транспорта и автомобильных дорог

НО на включение объекта «Ремонт участка автомобильной дороги ул. Войкова (от ул. Циолковского до ул. Железнодорожная) в ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской области. Плановые Соглашения 2025 года- по благоустройству общественной территории пл. Ленина (3 этап), ремонту дворовых территорий, в рамках МП «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы». Все вышеуказанные мероприятия запланированы на текущий год.

Кроме этого, задачами 2025 года является:

- подготовка к проведению ежегодного рейтингового голосования по общественным пространствам на 2026 год в рамках Проекта ФКГС;
- реализация 3-х Программ;
- реализация национального проекта «Жилье и городская среда»
- реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»
- реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области и др. мероприятия
- исполнение Плановых показателей.

Начальник отдела дорожной деятельности
и благоустройства

С.А. Саламатова